

BODEMSANERING OSSENWAARD 2A

Voortgang nutsbedrijven

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden aan kabels en leidingen nagenoeg afgerond. Door de firma Van den Heuvel zijn de waterleiding en de hoogspanningsleiding omgelegd via de Bloemenwaard en de achterzijde van het woonwagenkamp.

Van den Heuvel heeft de uitvoeringswijze nog wat kunnen aanpassen door gebruik te maken van mantelbuizen. Hierdoor is het mogelijk geweest de Ossenwaard de afgelopen grotendeels open te houden voor doorgaand verkeer.

Vorbereiding sanering

Vanaf 4 april 2022 start NTP met de voorbereidingen voor de sanering. Eerst wordt het terrein bereikbaar gemaakt door de muurtjes en verhardingen bij de woonwagens op 2a en deels bij 2b te verwijderen. Op de betonverharding, naast de loods aan de overkant van het woonwagenkamp, wordt een opstelplaats gemaakt voor de grondwaterzuivering. Op het grasveld achter het woonwagenkamp wordt een tijdelijke opstelplaats gemaakt voor de woonwagen van 2a. De woonwagen zal daar niet bewoond worden.

Voor de afvoer van het gezuiverde grondwater wordt een leiding gelegd die aansluit op de riolering aan de westzijde van het woonwagenkamp. Hiervoor wordt de weg in delen afgesloten, maar blijft deze wel toegankelijk voor verkeer.

Op 11 april 2022 wordt de woonwagen van 2a verplaatst. Nadat de woonwagen is verplaatst wordt gestart met het

Bereikbare Medewerkers

- Voor vragen bereikbaarheid en planning,
Omgevingsmanager NTP:
dhr. H.A. (Henk) Bos
 : 06-17676627
 : h.bos@ntp.nl
- Projectleider NTP:
dhr. M. (Michiel) Assink
 : 06-10918385
 : m.assink@ntp.nl
- Hoofduitvoerder NTP:
dhr. J. (Jeroen) Slebos
 : 06-51565906
 : j.slebos@ntp.nl
- Assistent uitvoerder en aanspreekpunt op het werk:
dhr. G. (Gerard) Milané
 : 06-22698019
 : g.milane@ntp.nl

ontgraven van de verontreinigde grond. Ook wordt dan een unit voor grondwateronttrekking geplaatst.

Start sanering

Vanaf 11 april 202 zijn de Ossenwaard en de Bloemenwaard afgesloten voor verkeer. Hiervoor is inmiddels een omleidingsroute ingesteld. Fietsers en wandelaars worden omgeleid via het trottoir van de Bloemenwaarde en het Kersenpaadje. Voor eventuele calamiteiten wordt een noodroute aangelegd vanuit de Bloemenwaard langs het Kersenpaadje. Dit “calamiteitenpad” is uitsluitend bedoeld voor de hulpdiensten.

Het onttrokken grondwater wordt gezuiverd voordat het geloosd wordt. Deze zuivering zal ook in deze periode worden opgebouwd en zal blijven staan tot het einde van de graafwerkzaamheden. Voor de grondwatersanering wordt deze zuivering vervangen voor een kleinere zuivering. Deze zuivering zal enkele jaren op de locatie blijven staan.

